

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к отчету о выполнении договора управления по видам выполненных работ  
находящегося в управлении и эксплуатации ООО "ЕДС-Щёлково" за 2024г.

по адресу :ул.Чкаловская,д.8

Вид работ	ед. изм.	объем работ
1	2	3
<b>АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ</b>		
ремонт дверей (утепление теплового контура)	шт.	1
смена замков в почтовых ящиках	шт.	2
смена замков	шт.	14
смена доводчика	шт.	4
смена проушин	шт.	3
окраска в/эм стен МОП (граффити)	м2	125
окраска в/эм потолков МОП (устранение протечек)	м2	63
окраска масляная стен МОП	м2	4
окраска масляная стен лифтов	м2	5
монтаж зеркала в лифт	шт.	1
окраска масляная труб в подвальном помещении и МОП	м2	80,4
окраска масляная ограждений МОП	м2	38,5
ремонт ливневого стока у подъезда	м2	8
монтаж стен плиткой в МОП	м2	30,6
ремонт полов плиткой в МОП	м2	14
установка почтовых ящиков	секц	19
установка почтовых ящиков для рекламы	шт.	4
установка дверей переходных металлических	шт	12
ремонт крылец (монтаж плитки+стяжка)	м2	47
ремонт штукатурки цоколя	м2	42
ремонт штукатурки стен фасада	м2	1,5
окраска стен фасада	м2	1,5
очистка и затирка стен фасада	м3	50
ремонт отмостки	м2	7,2
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
окраска масляная МАФ (забора)	м2	69,3
окраска урн	шт	6
установка урн	шт.	2
посадка мини деревьев с подготовкой почвы	шт.	14
посыпка тротуаров и дорог смесью	м2	1938
<b>СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ,ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ</b>		
ревизия элеваторного узла	узел	3
гидравлическая промывка системы ЦО	м/п	3661
смена труб металполимер ЦО 20 мм	м/п	8
смена труб металполимер ЦО 25 мм	м/п	2
смена труб металполимер ЦО 32 мм	м/п	3
смена труб водогазопроводных 25 мм	м/п	2
смена труб водогазопроводных 80 мм	м/п	6,6
смена труб водопровод металполимер 15 мм	м/п	8
фасонные части канализации	шт.	2
уст-ка приборов КиП термометров	шт.	1
смена маномётра	шт.	4
прогрев труб	м/п	2
утепление труб	м/п	3
ревизия арматуры	шт.	8
смена сгонов до 20 мм	шт.	2
смена сгонов до 32 мм	шт.	4
смена арматуры до 32 мм	шт.	4
смена арматуры до 20 мм	шт.	8

Вид работ	ед. изм.	объем работ
1	2	3
тройники	шт.	2
уголок	шт.	14
переход	шт.	21
установка хомутов	шт.	12
смена фланцев	шт.	2
смена грязевика	шт.	6
<b>СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ</b>		
ревизия щитка ВРУ	шт.	1
смена ламп светодиодных	шт.	6
смена автоматов 60А-100А	шт.	4
смена патронов	шт.	1
смена светильников	шт.	28
смена выключателей	шт.	4
смена розеток	шт.	2
прокладка провода ВВГнг	м/п	7
изоляция короб	м/п	36
установка распределительной коробки	шт.	8
<b>ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ(ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)</b>		
Организация и содержание системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи		
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме		по договору
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности		по договору
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции		по договору
Работы по содержанию помещений , входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме		
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов		по договору
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме		по договору
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома		

Заместитель генерального директора по производству



Клюшкин А.Б.