

ПРИЛОЖЕНИЕ

к отчету о выполнении договора управления по видам выполненных работ
находящегося в управлении и эксплуатации ООО "ЕДС-Щёлково" за 2023г.

по адресу :ул.Жуковского,д.2

Вид работ	ед. изм.	объем работ
1	2	3
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ		
смена стекол	м2	4
ремонт дверей (утепление теплового контура)	шт.	3
смена замков	шт.	11
смена ручек дверных	шт.	1
установка ограничителей на окна	шт.	8
смена проушин	шт.	6
ремонт стен ниш после замена стояков МОП	м2	1,8
закраска граффити стен фасада	м2	1
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДА №4		
окраска масляная потолков (устранение протечек)	м2	75
ремонт штукатурки стен	м2	134
ремонт штукатурки потолков	м2	38
ремонт штукатурки откосов	м2	3
выравнивание поверхностей "Ветонит"	м2	342
покрытие поверхностей грунтовкой	м2	530
окраска в/эм стен	м2	592
окраска масляная дверей	м2	69
окраска масляная труб	м2	18
окраска масляная ограждений перил	м2	49
окраска масляная стен сапожок	м2	45
окраска полов сапожок	м2	20
ремонт ковшей мусоропровода	шт.	1
ремонт стяжки полов	м2	7,7
укладка плитки на поверхность пола	м2	7,7
изготовление и установка ограждений перил	м/п	8
ремонт ограждений перил	м/п	10
установка стенда информационного	шт.	1
Установка окон ПВХ	шт.	8
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
окраска масляная МАФ	м2	66
установка контейнеров мусорных	шт.	2
выкос газонов	м2	3000
окраска бордюров	м/п	37
посыпка тротуаров и дорог смесью	м2	100
СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ,ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ		
ревизия элеваторного узла	узел	1
гидравлическая промывка системы ЦО	м/п	2240
ликвидация воздушных пробок ЦО	стояк	8
врезки	врезка	3
смена труб металлополимер ЦО 20 мм	м/п	2
смена труб металлополимер ЦО 25 мм	м/п	26
смена труб металлополимер ЦО 32 мм	м/п	6
смена труб металлополимер ЦО 40 мм	м/п	1
смена труб водогазопроводных ЦО 20 мм	м/п	2
смена труб водогазопроводных 32 мм	м/п	2
смена труб водогазопроводных 50 мм	м/п	1,5
смена труб водогазопроводных 80 мм	м/п	0,5
смена труб водопровод металлополимер 20 мм	м/п	2

Вид работ	ед. изм.	объем работ
1	2	3
смена труб водопровод металполимер 32 мм	м/п	4
смена труб водопровод металполимер 40 мм	м/п	2,5
смена труб водопровод металполимер 63 мм	м/п	20
смена труб канализации пвх 50 мм	м/п	4
смена труб канализации пвх 100 мм	м/п	34
фасонные части канализации	шт.	67
уст-ка приборов КиП термометров	шт.	4
смена манометра	шт.	2
установка регистров	м	3
прочистка внутренних сетей	м/п	30
утепление труб	м/п	1
смена сгонов до 20 мм	шт.	17
смена сгонов до 32 мм	шт.	2
ревизия арматуры	шт.	3
смена арматуры до 20 мм	шт.	8
смена арматуры до 32 мм	шт.	7
тройники	шт.	15
бочонок	шт.	7
уголок	шт.	14
переход	шт.	53
ревизия задвижек	шт.	5
установка хомутов	шт.	12
смена фланцев	шт.	1
смена фильтров	шт.	3
смена грязевиков	шт.	3
СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ		
смена ламп накаливания	шт.	37
смена выключателей	шт.	2
смена розеток	шт.	1
прокладка провода ВВГнг	м	11
изоляция короб	м	36
смена светильников	шт.	1
ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ(ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)		
Организация и содержание системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи		
Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов		
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме		по договору
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности		по договору
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции		по договору
Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования		по договору
Работы по содержанию помещений , входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме		
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов		по договору
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме		по договору
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, прдназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома		

Заместитель генерального директора по производству



Клюшкин А.Б.